

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

директор
(должность)

(подпись)

Н.А.Симончик
(инициалы, фамилия)

«10»

октября

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» июля г. № 106

в составе:

председателя комиссии:

Главный инженер

(должность)

В.В.Шиян

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Начальник СУ

(должность)

В.И.Пугачевич

(инициалы, фамилия)

Мастер РСУ

(должность)

М.М.Райкевич

(инициалы, фамилия)

Специалист по ОТ и ПБ

(должность)

И.В.Зборовская

(инициалы, фамилия)

Инженер по СМК

(должность)

Н.А.Саванчук

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА СПИРТОПРИЕМНОГО И СПИРТООТПУСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА
РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА

(наименование объекта)

установлены следующие дефекты: вздутие штукатурного слоя, отслоение краски.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Выполнение работ методом промышленного альпинизма.

Председатель комиссии:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

В.В.Шиян

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник СУ

(должность)

(подпись)

В.И.Пугачевич

(инициалы, фамилия)

Мастер РСУ

(должность)

(подпись)

М.М.Райкевич

(инициалы, фамилия)

Специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

И.В.Зборовская

(инициалы, фамилия)

Инженер по СМК

(должность)

(подпись)

Н.А.Саванчук

(инициалы, фамилия)


ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ № 1. Спиртоприемное и спиртоотпускное отделение				
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	M2 ВЕРТИКАЛЬНО И ПРОЕКЦИИ	645	
2	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ	M2	538	
3	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	M2	538	
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	M2	26	
5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ	M2	26	
6	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2	26	
7	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	M2	538	
8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	M2	45	

Составил


Мастер РСУ

(должность)


(подпись)

М.М.Райкевич

(инициалы, инициалы)

 2017 г.